

Bancos
SINAPI - 05/2021 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
20,37%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Obra
Ampliação e Reforma Escola Bento Gonçalves - Rincão



Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	Serviços Preliminares	100,00% 19,92	100,00% 19,92		
2	Estrutura	100,00% 26.760,83	30,00% 8.028,25	70,00% 18.732,58	
3	ALVENARIA	100,00% 13.164,56		100,00% 13.164,56	
4	ACABAMENTO	100,00% 3.815,43			100,00% 3.815,43
5	INSTALAÇÕES	55,00% 2.269,80		5,00% 113,49	50,00% 1.134,90
6	ESQUADRIAS	100,00% 4.114,27			100,00% 4.114,27
7	COBERTURA	100,00% 13.855,65		50,00% 6.927,83	50,00% 6.927,83
8	REFORMA PRÉDIO EXISTENTE	100,00% 31.683,20		50,00% 15.841,60	50,00% 15.841,60
Porcentagem			8,41%	57,25%	33,27%
Custo			8.048,17	54.780,06	31.834,03
Porcentagem Acumulado			8,41%	65,66%	98,93%
Custo Acumulado			8.048,16	62.828,22	94.662,25

Akauã Sampaio da Fonseca Rotava
Engenheiro Civil - CREARS 236397