



Obra
Reforma e Ampliação da Escola Emilio Ferreira de Lemos

Bancos
SINAPI - 06/2021 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
20,48%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 961,54	100,00% 961,54			
2	ESTRUTURA	100,00% 61.580,86	50,00% 30.790,43	50,00% 30.790,43		
3	ALVENARIA	100,00% 21.470,03	50,00% 10.735,02	50,00% 10.735,02		
4	ACABAMENTO	100,00% 16.427,92		50,00% 8.213,96	50,00% 8.213,96	
5	INSTALAÇÕES	100,00% 3.157,39		100,00% 3.157,39		
6	ESQUADRIAS NOVAS	100,00% 6.081,96			50,00% 3.040,98	50,00% 3.040,98
7	COBERTURA	100,00% 16.048,03		50,00% 8.024,02	50,00% 8.024,02	
8	CENTRAL DE GÁS	100,00% 7.764,43				100,00% 7.764,43
9	REFORMA PRÉDIO EXISTENTE	100,00% 23.184,87			50,00% 11.592,44	50,00% 11.592,44
10	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	100,00% 1.280,06		100,00% 1.280,06		
Porcentagem			26,9%	39,38%	19,54%	14,18%
Custo			42.486,99	62.200,87	30.871,39	22.397,85
Porcentagem Acumulado			26,9%	66,28%	85,82%	100,0%
Custo Acumulado			42.486,98	104.687,85	135.559,24	157.957,09

Akauã Sampaio da Fonseca Rotava
Engenheiro Civil - CREARS 236397