



Obra
Reforma quadra Ruy Miguel Collares Vitorino

Bancos
SINAPI - 12/2021 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
20,41%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	Serviços Preliminares	100,00% 7.129,36	100,00% 7.129,36		
4	Quadra	100,00% 85.180,59		50,00% 42.590,30	50,00% 42.590,30
5	Instalações Elétricas	100,00% 8.328,49		100,00% 8.328,49	
8	Pinturas	100,00% 5.217,52			100,00% 5.217,52
9	Equipamentos	100,00% 19.655,40			100,00% 19.655,40
10	Passeio Externo	100,00% 12.799,04		50,00% 6.399,52	50,00% 6.399,52
Porcentagem			5,15%	41,44%	53,4%
Custo			7.129,36	57.318,31	73.862,74
Porcentagem Acumulado			5,15%	46,6%	100,0%
Custo Acumulado			7.129,36	64.447,66	138.310,40

Akauã Sampaio da Fonseca Rotava
Engenheiro Civil - CREARS 236397