

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

Obra:	Projeto de Adequação de Acessibilidade EMF Emílio Ferreira de Lemos	Endereço:	RSC-101, KM 244 Valim- Mostardas/RS	Mostardas/RS
Cliente:	Prefeitura Municipal de Mostardas			

ITEM	DESCRIÇÃO	PESO	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		4ª ETAPA		TOTAL	
			15		30		45		60			
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	1,47%	R\$ 722,04	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 722,04	100%
2	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	1,91%	R\$ 937,53	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 937,53	100%
3	TRABALHOS EM TERRA	0,70%	R\$ 346,18	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 346,18	100%
4	PAREDES E PAINÉIS	5,34%	R\$ 2.623,63	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 2.623,63	100%
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	5,61%	R\$ 1.377,52	50%	R\$ 1.377,52	50%	R\$ -		R\$ -		R\$ 2.755,05	100%
6	REVESTIMENTOS (INTERNO E EXTERNO)	7,23%	R\$ -		R\$ 3.551,53	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ 3.551,53	100%
7	TELHAMENTO E FORROS	2,70%	R\$ -		R\$ -		R\$ 1.328,37	100%	R\$ -		R\$ 1.328,37	100%
8	MARCENARIA E SERRALHERIA	3,17%	R\$ -		R\$ -		R\$ 1.556,23	100%	R\$ -		R\$ 1.556,23	100%
9	PINTURA	2,23%	R\$ -		R\$ -		R\$ 1.095,97	100%	R\$ -		R\$ 1.095,97	100%
10	PAVIMENTAÇÕES	30,14%	R\$ 2.221,55	15%	R\$ 2.221,55	15%	R\$ 2.962,06	20%	R\$ 7.405,15	50%	R\$ 14.810,30	100%
11	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	7,52%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 3.696,73	100%	R\$ 3.696,73	100%
12	SINALIZAÇÃO	1,67%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 822,38	100%	R\$ 822,38	100%
13	ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO	17,90%	R\$ 1.759,16	20%	R\$ 2.638,73	30%	R\$ 4.397,89	50%	R\$ -		R\$ 8.795,78	100%
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5,16%	R\$ -		R\$ 1.268,10	50%	R\$ 1.268,10	50%	R\$ -		R\$ 2.536,19	100%
15	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	7,24%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 3.559,55	100%	R\$ 3.559,55	100%
TOTAL		100,00%										
Total da Etapa			R\$ 9.987,61	20%	R\$ 11.057,43	23%	R\$ 12.608,61	26%	R\$ 15.483,81	32%	R\$ 49.137,47	100%
Total Acumulado			R\$ 9.987,61	20%	R\$ 21.045,04	43%	R\$ 33.653,66	68%	R\$ 49.137,47	100%		

Lenon Lopes Westphal
Engenheiro Civil - CREA/RS 205.087