

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

Obra:	Projeto de Adequação de Acessibilidade/Reforma/PPCI EMEI Hélio Rodrigues da Silva Endereço: Rua Bento Gonçalves nº 2315 - Mostardas/RS										Mostardas/RS
Cliente:	Prefeitura Municipal de Mostardas										

ITEM	DESCRIÇÃO	PESO	1º ETAPA		2º ETAPA		3º ETAPA		4º ETAPA		TOTAL	
			30		60		90		120			
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	#DIV/0!	R\$ 414,24	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 414,24	100%
2	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	#DIV/0!	R\$ 1.875,15	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.875,15	100%
3	TRABALHOS EM TERRA	#DIV/0!	R\$ 829,94	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 829,94	100%
4	PAREDES E PAINÉIS	#DIV/0!	R\$ -		R\$ 401,56	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ 401,56	100%
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	#DIV/0!	R\$ 9.062,12	60%	R\$ 6.041,42	40%	R\$ -		R\$ -		R\$ 15.103,54	100%
6	REVESTIMENTOS (INTERNO E EXTERNO)	#DIV/0!	R\$ -		R\$ 564,02	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ 564,02	100%
7	MARCENARIA E SERRALHERIA	#DIV/0!	R\$ -		R\$ 2.297,03	30%	R\$ 5.359,73	70%	R\$ -		R\$ 7.656,75	100%
8	PINTURA	#DIV/0!	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 3.058,96	100%	R\$ 3.058,96	100%
9	PAVIMENTAÇÕES	#DIV/0!	R\$ -		R\$ 5.720,65	30%	R\$ 9.534,41	50%	R\$ 3.813,76	20%	R\$ 19.068,82	100%
10	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	#DIV/0!	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 6.033,29	100%	R\$ 6.033,29	100%
11	SINALIZAÇÃO	#DIV/0!	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 2.437,79	100%	R\$ 2.437,79	100%
12	ACABAMENTOS	#DIV/0!	R\$ 35.564,14	25%	\$ 35.564,14	25%	R\$ 35.564,14	25%	R\$ 35.564,14	25%	R\$ 142.256,57	100%
13	PPCI	#DIV/0!	R\$ - R\$ -		R\$ 30.805,27	30%	R\$ 30.805,27	30%	R\$ 41.073,70	40%	R\$ 102.684,24	100%
TOTAL		#DIV/0!										
Total da Etapa			R\$ 47.745,60	16%	R\$ 81.394,08	27%	R\$ 81.263,55	27%	R\$ 91.981,64	30%	R\$ 302.384,87	100%
Total Acumulado			R\$ 47.745,60	16%	R\$ 129.139,68	43%	R\$ 210.403,23	70%	R\$ 302.384,87	100%		

Prazo de Execução: 120 dias

Akauã Sampaio da Fonseca Rotava
CREARS 236397