



Obra
EDIFÍCIO OFICINA E GARAGEM SEC. DE EDUCAÇÃO

SEPLAN - Mostardas
CNPJ: 88.000.922/0001-40

Bancos
SINAPI - 07/2022 - Rio
Grande do Sul
SBC - 07/2022 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 01/2022 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
21,08%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 111,10%
Mensalista: 69,16%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	Serviço preliminar	100,00% 10.456.11	100,00% 10.456.11							
2	Parede	100,00% 37.827.20				70,00% 26.479.04				30,00% 11.348.16
3	Área Externa	100,00% 156.290.68		30,00% 46.887.20	30,00% 46.887.20	40,00% 62.516.27				
4	Elétrico	100,00% 66.051.70			10,00% 6.605.17				40,00% 26.420.68	50,00% 33.025.85
5	Hidro	100,00% 28.658.73				20,00% 5.731.75	20,00% 5.731.75	20,00% 5.731.75	20,00% 5.731.75	20,00% 5.731.75
6	Aberturas	100,00% 76.501.03						50,00% 38.250.52	50,00% 38.250.52	
7	Banheiro	100,00% 1.334.49								100,00% 1.334.49
8	Copa	100,00% 867.28								100,00% 867.28
9	Oficina Bancada Concreto	100,00% 1.871.79					100,00% 1.871.79			
10	Piso Interno Oficia/Depósito/Escritório/Garagem	100,00% 57.621.40					100,00% 57.621.40			
11	Fundação	100,00% 24.877.53	50,00% 12.438.77	50,00% 12.438.77						
12	Vigas Baldrame	100,00% 58.328.52	25,00% 14.582.13	50,00% 29.164.26	25,00% 14.582.13					
13	Vigas Superiores	100,00% 35.385.99				50,00% 17.693.00	50,00% 17.693.00			
14	Pilares	100,00% 27.141.05				50,00% 13.570.53	50,00% 13.570.53			
15	Laje	100,00% 13.248.48				100,00% 13.248.48				
16	Cobertura	100,00% 284.632.04					100,00% 284.632.04			
17	Rampa de Lavagem (interna)	100,00% 24.622.96		30,00% 7.386.89	30,00% 7.386.89	40,00% 9.849.18				
18	Area de Lavagem (Externa)	100,00% 33.419.14		30,00% 10.025.74	30,00% 10.025.74	40,00% 13.367.66				
Porcentagem			3,99%	11,28%	12,43%	17,3%	37,25%	4,68%	7,5%	5,57%
Custo			37.477,01	105.902,86	116.750,65	162.455,90	349.856,98	43.982,26	70.402,94	52.307,53
Porcentagem Acumulado			3,99%	15,27%	27,7%	45,0%	82,25%	86,93%	94,43%	100,0%
Custo Acumulado			37.477,00	143.379,86	260.130,51	422.586,41	772.443,39	816.425,65	886.828,59	939.136,12

Felipe Favretto
CREA-RS 222320

Diego Vitorino S. Silva
CAU-RS A1559176

Akauã Rotava
CREA-RS 236397