



Estado do Rio Grande do Sul  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

## Reforma do Ginásio Municipal Mario da Silva Collares

**Contrato:** Contrato nº 200/2020

**Processo licitatório:** Processo Licitatório: 291/2020 - TP nº 07/2020

**Executor da obra:** Rosalen Construções e Comércio de Tintas LTDA

**Data inicial:** 24/06/2020

**Previsão de conclusão:** 24/10/2020

**Local:** Avenida Padre Simão, nº 305 – Centro

**Secretaria vinculada:** Turismo e Cultura

**Custo previsto:** R\$388.182,23

**Custo real:** R\$442.824,51

**Estágio / Percentual de conclusão** 100%

### Etapa 1

Serviços Preliminares

### Etapa 2

Cobertura

### Etapa 3

Quadra

### Etapa 4

Elétrica

### Etapa 5

Revestimentos

### Etapa 6

Piso Externo

### Etapa 7

Aberturas

### Etapa 8

Sanitários

### Etapa 9

Serviços Complementares

**Obra concluída em 09/06/2021**

**Data da Informação:** 19/07/2021