



Estado do Rio Grande do Sul  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

## Construção de 06 Salas de Aula

**Contrato:** Contrato vigente nº 217/2020

(**Observação:** Contrato nº 159/2018 Rescindido em 28/02/2020)

**Processo licitatório:** Processo Licitatório: 385/2020 - TP nº 10/2020

**Executor da obra:** Apema Construtora Ltda.

**Data inicial:** 24/06/2020 (data de início através do contrato vigente)

**Previsão de conclusão:** 21/11/2021

**Local:** Escola M. de Ensino Fundamental Ruy Miguel Collares Victorino, na Rua XV de Novembro nº 1470.

**Secretaria vinculada:** Educação

**Custo previsto:** R\$373.517,89

**Custo real:** R\$799.999,99

**Estágio / Percentual de conclusão** 90%

### Etapa 1

Serviços Preliminares

### Etapa 2

Movimento de Terras

### Etapa 3

Infraestrutura: Fundações

### Etapa 4

Superestrutura

### Etapa 5

Instalações Hidro-sanitárias

### Etapa 6

Instalações Elétricas e Telefônicas (380/20v)

### Etapa 7

Paredes e Painéis

### Etapa 8

Esquadrias

### Etapa 9

Cobertura

### Etapa 10

Revestimento

### Etapa 11

Pavimentação

### Etapa 12

Soleiras e Rodapés



Estado do Rio Grande do Sul  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

**Etapa 13**

Pinturas

**Etapa 14**

Elementos Decorativos e Outros

**Etapa 15**

Instalações Rede Lógica

**Etapa 16**

Portal de Acesso

**Etapa 17**

Limpeza da Obra

**Situação atualizada em 09/09/2021**

**Data da informação: 09/09/2021**