



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

Construção de 06 Salas de Aula

Contrato: Contrato vigente nº 217/2020

(**Observação:** Contrato nº 159/2018 Rescindido em 28/02/2020)

Processo licitatório: Processo Licitatório: 385/2020 - TP nº 10/2020

Executor da obra: Apema Construtora Ltda.

Data inicial: 24/06/2020 (data de início através do contrato vigente)

Previsão de conclusão: 21/11/2021

Local: Escola M. de Ensino Fundamental Ruy Miguel Collares Victorino, na Rua XV de Novembro nº 1470.

Secretaria vinculada: Educação

Custo previsto: R\$373.517,89

Custo real: R\$799.999,99

Estágio / Percentual de conclusão 95%

Etapa 1

Serviços Preliminares

Etapa 2

Movimento de Terras

Etapa 3

Infraestrutura: Fundações

Etapa 4

Superestrutura

Etapa 5

Instalações Hidro-sanitárias

Etapa 6

Instalações Elétricas e Telefônicas (380/20v)

Etapa 7

Paredes e Painéis

Etapa 8

Esquadrias

Etapa 9

Cobertura

Etapa 10

Revestimento

Etapa 11

Pavimentação

Etapa 12

Soleiras e Rodapés



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

Etapa 13

Pinturas

Etapa 14

Elementos Decorativos e Outros

Etapa 15

Instalações Rede Lógica

Etapa 16

Portal de Acesso

Etapa 17

Limpeza da Obra

Situação atualizada em 02/08/2022

Data da informação: 02/08/2022