

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE												
Obra:	Projeto de Adequação de Acessibilidade EMEI Vó Tota Endereço: Ana Amália Leite nº 406 - Mostardas/RS										Mostardas/RS	
Cliente:	Prefeitura Municipal de Mostardas											
ITEM	DESCRIÇÃO	PESO	1º ETAPA		2º ETAPA		3º ETAPA		4º ETAPA		TOTAL	
			15		30		45		60			
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	0,96%	R\$ 501,68	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 501,68	100%
2	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	10,74%	R\$ 5.622,77	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 5.622,77	100%
3	TRABALHOS EM TERRA	0,67%	R\$ 349,78	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 349,78	100%
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	7,59%	R\$ 3.971,39	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 3.971,39	100%
5	PINTURA	0,55%	R\$ 286,97	100%	R\$ -		R\$ -	0%	R\$ -		R\$ 286,97	100%
6	PAVIMENTAÇÕES	67,24%	R\$ -		R\$ 14.079,26	40%	R\$ 12.319,36	35%	R\$ 8.799,54	25%	R\$ 35.198,16	100%
7	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	8,85%	R\$ -		R\$ -		R\$ 2.317,61	50%	R\$ 2.317,61	50%	R\$ 4.635,23	100%
8	SINALIZAÇÃO	2,19%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0%	R\$ 1.147,69	100%	R\$ 1.147,69	100%
9	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	1,21%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0%	R\$ 634,75	100%	R\$ 634,75	100%
TOTAL		100,00%										
Total da Etapa			R\$ 10.732,59	21%	R\$ 14.079,26	27%	R\$ 14.636,97	28%	R\$ 12.899,59	25%	R\$ 52.348,42	100%
Total Acumulado			R\$ 10.732,59	21%	R\$ 24.811,86	47%	R\$ 39.448,83	75%	R\$ 52.348,42	100%		

Prazo de Execução: 60 dias

Akauã Rotava
Engenheiro Civil - CREA/RS 236397