



Obra
Reforma do Predio Anexo

Bancos
SINAPI - 09/2023 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
23,56%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	Serviços Preliminar	100,00% 11.290,78	100,00% 11.290,78		
2	Telhado / Demolição	100,00% 10.249,40	100,00% 10.249,40		
3	Telhado / Construção	100,00% 70.131,09	50,00% 35.065,55	50,00% 35.065,55	
4	Forro / Instalação	100,00% 28.003,40		50,00% 14.001,70	50,00% 14.001,70
5	Varanda	100,00% 1.956,50			100,00% 1.956,50
6	Parede Dryawll	100,00% 4.971,00			100,00% 4.971,00
8	Instalações elétricas	100,00% 29.093,23		50,00% 14.546,62	50,00% 14.546,62
9	Pilares	100,00% 1.536,53			100,00% 1.536,53
Porcentagem			36,0%	40,46%	23,54%
Custo			56.605,72	63.613,86	37.012,34
Porcentagem Acumulado			36,0%	76,46%	100,0%
Custo Acumulado			56.605,72	120.219,58	157.231,93

Documento assinado digitalmente
gov.br DIEGO VITORINO SILVEIRA DA SILVA
Data: 12/02/2025 16:02:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SEPLAN
Setor de Engenharia