



Estado do Rio Grande do Sul  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

## Construção de 06 Salas de Aula

**Contrato:** Contrato nº 159/2018

**Processo licitatório:** Processo Licitatório: 266/2018 - TP nº 11/2018

**Executor da obra:** Jane Campos Gonçalves & CIA LTDA

**Data inicial:** 16/05/2018

**Previsão de conclusão:** 16/02/2019

**Local:** Escola M. de Ensino Fundamental Ruy Miguel Collares Victorino, na Rua XV de Novembro nº 1470.

**Secretaria vinculada:** Educação

**Custo previsto:** R\$799.999,99

**Custo real:** R\$799.999,99

**Estágio / Percentual de conclusão** 45%

### Etapa 1

Serviços Preliminares

### Etapa 2

Movimento de Terras

### Etapa 3

Infraestrutura: Fundações

### Etapa 4

Superestrutura

### Etapa 5

Instalações Hidro-sanitárias

### Etapa 6

Instalações Elétricas e Telefônicas (380/20v)

### Etapa 7

Paredes e Painéis

### Etapa 8

Esquadrias

### Etapa 9

Cobertura

### Etapa 10

Revestimento

### Etapa 11

Pavimentação

### Etapa 12

Soleiras e Rodapés



Estado do Rio Grande do Sul  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

**Etapa 13**

Pinturas

**Etapa 14**

Elementos Decorativos e Outros

**Etapa 15**

Instalações Rede Lógica

**Etapa 16**

Portal de Acesso

**Etapa 17**

Limpeza da Obra

Situação atualizada em 07/11/2018

**Observação:** A obra está em andamento. O saldo de repasse atualmente é de R\$ 203.983,46, sendo que deste valor R\$ 151.821,10 já foram usados para pagamentos à empresa, restando na conta um saldo de R\$ 52.162,36.