



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

Reforma da Casa de Cultura Orlando Cardoso Duarte Etapa I

Contrato: Contrato nº 150/2020

Processo licitatório: Processo Licitatório: 195/2020 - TP nº 04/2020

Executor da obra: Adriel Pereira de Araujo

Data inicial: 06/04/2020

Previsão de conclusão: 21/05/2020

Local: Rua Bento Gonçalves, nº 905 – Bairro Centro, Mostardas/RS

Secretaria vinculada: Secretaria Municipal de Turismo e Cultura

Custo previsto: R\$20.503,38

Custo real: R\$18.503,69

Estágio / Percentual de conclusão 100%

Etapa 1

Serviços Preliminares

Etapa 2

Remoção do Forro

Etapa 3

Remoção do Telhado

Etapa 4

Remoção das Aberturas

Etapa 5

Remoção do Assoalho

Obra Concluída em 28/04/2020

Data da informação: 06/07/2020.