



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

Construção de 44 Catacumbas no Cemitério da Sede (Recursos Próprios)

Contrato: Contrato nº 202/2019

Processo licitatório: Processo Licitatório: 381/2019 - TP nº 11/2019

Executor da obra: Atitude's Construções e Edificações LTDA - ME

Data inicial: 01/08/2019

Previsão de conclusão: 30/10/2019

Local: Sede do Município, no final da Rua Feliciano de Moura S/N, em direção a Tavares.

Secretaria vinculada: Obras

Custo previsto: R\$44.770,61

Custo real: R\$44.770,61

Estágio / Percentual de conclusão 80%

Etapa 1

Serviços Preliminares

Etapa 2

Infraestrutura

Etapa 3

Piso e Laje

Etapa 4

Paredes, pilares e viga de amarração

Etapa 5

Revestimentos e pintura

Situação atualizada em 09/10/2019

Data da Informação: 09/10/2019