



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

Construção de Piso Coberto no Centro de Triagem e Transbordo

Contrato: Contrato nº 200/2019

Processo licitatório: Processo Licitatório: 382/2019 - TP nº 09/2019

Executor da obra: Rosilaine de Paiva Conde – Construtora EIRELI - EPP

Data inicial: 02/09/2019

Previsão de conclusão: 31/12/2019

Local: Estrada Costa de Cima S/N

Secretaria vinculada: Obras

Custo previsto: R\$98.018,32

Custo real: R\$98.018,32

Estágio / Percentual de conclusão 65%

Etapa 1

SERVIÇOS PRELIMINARES

Etapa 2

INFRAESTRUTURA - Sapata

Etapa 3

INFRAESTRUTURA – Viga Baldrame

Etapa 4

INFRAESTRUTURA - Supraestrutura

Etapa 5

INFRAESTRUTURA – Viga Intermediária

Etapa 6

INFRAESTRUTURA – Viga Cobertura

Etapa 7

INFRAESTRUTURA - Pilares

Etapa 8

ALVENARIA DE CONTENÇÃO

Etapa 9

PISO

Etapa 10

COBERTURA METÁLICA

Etapa 11

SERVIÇOS FINAIS

Situação atualizada em 07/04/2020