



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

Construção de Estacionamento na Área Externa do Centro Comunitário Dr. Valmor de Souza Machado

Contrato: Contrato nº 166/2020

Processo licitatório: Processo Licitatório: 260/2020 - TP nº 06/2020

Executor da obra: Atitude's Construções e Edificações ME

Data inicial: 04/05/2020

Previsão de conclusão: 04/08/2020

Local: Rua Ana Amália Leite, nº 406

Secretaria vinculada: Saúde

Custo previsto: R\$29.767,17

Custo real: R\$28.010,86

Estágio / Percentual de conclusão 30%

Etapa 1

Placa de obra em chapa de aço galvanizado

Etapa 2

Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação

Etapa 3

Assentamento de guia (meio fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado

Etapa 4

Assentamento de guia (meio fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado – Rebaixado

Etapa 5

Caiação em meio fio

Etapa 6

Lastro de brita com preparo de fundo

Etapa 7

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado

Etapa 8

Lastro de brita com preparo de fundo – base para concreto

Etapa 9

Piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional

Etapa 10

Caixa de gordura dupla, circular em concreto pré-moldado

Etapa 11

Tampa de concreto para PV ou caixa de inspeção



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

Etapa 12

Tubo PVC DN 100mm para drenagem – fornecimento e instalação

Etapa 13

Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado

Situação atualizada em 06/07/2020

Data da informação: 06/07/2020