



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

Reforma do Telhado da Quadra Poliesportiva e Construção de Central de Gás

Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora Aparecida

Contrato: Contrato nº 117/2020

Processo licitatório: Processo Licitatório: 138/2020 – TP nº 02/2020

Executor da obra: Adriel Pereira de Araujo

Data inicial: 07/04/2020

Previsão de conclusão: 07/07/2020

Local: 4º Distrito Solidão, RSC 101 – KM 107

Secretaria vinculada: Secretaria Municipal de Educação

Custo previsto: R\$14.963,90

Custo real: R\$14.886,77

Estágio / Percentual de conclusão 90%

Etapa 1

Reforma do Telhado

Etapa 2

Construção da Central de Gás

Situação em 30/09/2020