



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

Pavimentação de 14 Ruas em Bloco de Concreto e Drenagem Pluvial

Contrato: Contrato nº 41/2020

Processo licitatório: Processo Licitatório: 730/2019 – Concorrência Pública nº 01/2019

Executor da obra: Progetto Sul LTDA

Data inicial: 14/02/2020

Previsão de conclusão: 05/02/2021

Local: Diversas ruas na sede do município (relação de ruas está em arquivo à parte)

Secretaria vinculada: Secretaria Municipal de Obras, Saneamento, Transporte e Trânsito

Custo previsto: R\$4.994.532,47

Custo real: R\$4.489.221,33

Estágio / Percentual de conclusão 45%

Etapa 1

Serviços Preliminares

Etapa 2

Terraplenagem

Etapa 3

Drenagem Pluvial

Etapa 4

Pavimentação em Blocos de Concreto

Etapa 5

Sinalização Vertical

Etapa 6

Serviços Complementares e Acessibilidade

Situação atualizada em 19/07/2021

Data da informação: 19/07/2021