



Estado do Rio Grande do Sul  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

## Reforma da Câmara de Vereadores

**Contrato:** Contrato nº 117/2021

**Processo licitatório:** Processo Licitatório: 146/2021 - TP nº 03/2021

**Executor da obra:** Atitude's Construções e Edificações LTDA

**Data inicial:** 30/04/2021

**Previsão de conclusão:** 28/06/2021

**Local:** Rua XV de Novembro, 647 – Centro de Mostardas (Calçadão Chico Pedro)

**Secretaria vinculada:** Não se aplica

**Custo previsto:** R\$ 39.101,73

**Custo real:** R\$ 39.101,73

Estágio / Percentual de conclusão	75%
<b>Etapa 1</b>	
Serviços Preliminares	
<b>Etapa 2</b>	
Tratamento e Impermeabilizações	
<b>Etapa 3</b>	
Revestimentos	
<b>Etapa 4</b>	
Complementos	
<b>Etapa 5</b>	
Pinturas	
<b>Situação atualizada em 19/07/2021</b>	

**Data da informação:** 19/07/2021.