



Estado do Rio Grande do Sul  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

## Reforma Cozinha Escola Nossa Senhora Aparecida - SOLIDÃO

**Contrato:** Contrato nº 146/2021

**Processo licitatório:** Processo Licitatório: 256/2021 - TP nº 05/2021

**Executor da obra:** P. R. da Costa Construtora EIRELI - ME

**Data inicial:** 31/05/2021

**Previsão de conclusão:** 02/10/2021 (prazo aditivado)

**Local:** 4º Distrito Solidão, RSC 101 – KM 107

**Secretaria vinculada:** Educação

**Custo previsto:** R\$62.358,87

**Custo real:** R\$62.358,87

**Estágio / Percentual de conclusão** 90%

### Etapa 1

Demolição e Limpeza

### Etapa 2

Estrutura e Alvenaria

### Etapa 3

Revestimentos

### Etapa 4

Instalações Hidrossanitárias

### Etapa 5

Instalações Elétricas

### Etapa 6

Forro

### Etapa 7

Cobertura

### Etapa 8

Instalações de Gás

### Etapa 9

Complementos

**Situação atualizada em 09/09/2021**

**Data da informação: 09/09/2021**