



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

Pavimentação de 14 Ruas em Bloco de Concreto e Drenagem Pluvial

Contrato: Contrato Nº 163/2021 (contrato novo)

(**Observação Contrato nº 41/2020 rescindido em 08/06/2021**)

Processo licitatório: Processo Licitatório: 730/2019 – Concorrência Pública nº 01/2019

Executor da obra: Concrecor Obras LTDA (segunda empresa classificada na concorrência chamada para continuar a obra)

Data inicial: 24/06/2021

Previsão de conclusão: 31/12/2021

Local: Diversas ruas na sede do município (relação de ruas está em arquivo à parte)

Secretaria vinculada: Secretaria Municipal de Obras, Saneamento, Transporte e Trânsito

Custo previsto: R\$2.388.566,03

Custo real: R\$4.489.221,33

Estágio / Percentual de conclusão 75%

Etapa 1

Serviços Preliminares

Etapa 2

Terraplenagem

Etapa 3

Drenagem Pluvial

Etapa 4

Pavimentação em Blocos de Concreto

Etapa 5

Sinalização Vertical

Etapa 6

Serviços Complementares e Acessibilidade

Situação atualizada em 18/10/2021

Data da informação: 18/10/2021