



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

Pavimentação Ruas Almirante Tamandaré, Ana Amália Leite e Emílio Ferreira de Lemos

Contrato: Contrato nº 39/2022

Processo licitatório: Processo Licitatório: 03/2022 – Concorrência Pública nº 01/2022

Executor da obra: Concrecor Obras LTDA

Data inicial: 21/03/2022

Previsão de conclusão: 21/11/2022

Gestor municipal fiscalizador: Felipe Favretto

Local: Sede do Município, Rua Almirante Tamandaré, Ana Amália Leite e Emílio Ferreira de Lemos

Secretaria vinculada: Secretaria Municipal de Obras, Saneamento, Transporte e Trânsito

Custo previsto: R\$ 2.893.925,40

Custo real: R\$ 2.893.925,40

Estágio / Percentual de conclusão 5%

Etapa 1

Serviços Gerais

Etapa 2

Drenagem Pluvial e Pavimentação em Bloco de Concreto, Rua Almirante Tamandaré Trecho 1

Etapa 3

Drenagem Pluvial e Pavimentação em Bloco de Concreto, Rua Almirante Tamandaré Trecho 2

Etapa 4

Drenagem Pluvial e Pavimentação em Bloco de Concreto, Rua Ana Amália Leite

Etapa 5

Drenagem Pluvial e Pavimentação em Bloco de Concreto, Rua Emílio Ferreira de Lemos

Situação atualizada em 26/04/2022

Data da Informação: 26/04/2022