



Estado do Rio Grande do Sul  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

## Reforma do Prédio das Oficinas do CRAS

**Contrato:** Contrato nº 379/2018

**Processo licitatório:** Processo Licitatório: 849/2018 - TP nº 34/2018

**Executor da obra:** Atitude's Construções e Edificações LTDA - ME

**Data inicial:** Ordem de início da obra em 09/01/2019

**Previsão de conclusão:** 09/05/2019

**Local:** Rua Ana Amalia Leite, 406

**Secretaria vinculada:** Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação

**Custo previsto:** R\$ 43.851,01

**Custo real:** R\$ 65.228,83 (Aditivo nº 01/2019 no valor de R\$ 21.377,82)

**Estágio / Percentual de conclusão** 55%

### Etapa 1

Serviços Preliminares

### Etapa 2

Paredes

### Etapa 3

Forro e Beirais

### Etapa 4

Esquadrias

### Etapa 5

Pintura

### Etapa 6

Piso

### Etapa 7

Instalações Hidro-Sanitária

### Etapa 8

Aparelhos e Metais

### Etapa 9

Instalações Elétricas

### Etapa 10

Complementação da Obra

**Situação em 03/04/2019**