



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

Construção de 72 Catacumbas no Cemitério da Sede

Contrato: Contrato nº 201/2020

Processo licitatório: Processo Licitatório: 335/2020 - TP nº 09/2020

Executor da obra: Adriel Pereira de Araujo

Data inicial: 09/06/2020

Previsão de conclusão: 09/10/2020

Local: Sede do Município, no final da Rua Feliciano de Moura S/N, em direção a Tavares.

Secretaria vinculada: Obras

Custo previsto: R\$79.869,30

Custo real: R\$65.548,73

Estágio / Percentual de conclusão 100%

Etapa 1

Serviços Preliminares

Etapa 2

Torre A

Etapa 3

Torre B

Etapa 4

Torre C

Obra concluída em 25/03/2021

Data da Informação: 19/07/2021